

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.. Pomorskie"

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ogółem zakres rzeczowy inwestycji		do 31 maja		czerwiec	
			Ilość	Wartość brutto	Ilość	Wartość brutto	Ilość	Wartość brutto
	Budowa ul. Sadowej							
	Kanalizacja deszczowa							
1	kanal PCV ø 160	m	27,30					
2	kanal PCV ø 200	m	8,80					
3	studnie żelbetowe ø 1200	szt	4,00					
4	wpuszty uliczne żeliwne D400 z częścią osadnikowa ø 425	szt	6,00					
5	przeniesienie istniejącego hydrantu	kpl	1,00					
	Branża drogowa wraz z zielenią							
6	jezdnia z polbruku	m2	859,80					
7	zjazd z polbruku	m2	79,50					
8	chodniki z polbruku	m2	264,00					
9	trawniki	m2	495,70					
	Branża energetyczna (roboty demontażowe, roboty montażowe)							
10	demontaż kabli	m	198,00					
11	demontaż opraw oświetleniowych i słupów	kpl	4,00					
12	montaż linii kablowej nn - 0,4 kV	m	63,00					
13	montaż linii kablowej nn - 0,4 kV YAKY 4x35	m	36,00					
14	montaż linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x70	m	107,00					
15	montaż linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x25	m	107,00					
16	przepusty	m	48,00					
17	muły kablowe	kpl	2,00					
18	montaż słupów i opraw oświetleniowych	kpl	4,00					
	Branża gazownicza							
19	rurociąg PE SDR 11, 10 PE 100 dn 63 PE x 5,8	m	36,00					
20	rury osłonowe szczelne, dwudzielne dn 90x8,2	m	6,60					
	Budowa ul. Wiśniowa							
	Kanalizacja deszczowa							
21	kanal PCV ø 160	m	9,70					

22	studnie żelbetowe ø 1200	szt	2,00						
23	wpuszty uliczne żeliwne D400 z częścią osadnikowa ø 425	szt	5,00						
	Branża drogowa wraz z zielenią								
24	jezdnie z polbruku	m2	908,60						
25	zjazd z polbruku	m2	238,30						
26	chodniki z polbruku	m2	388,00						
27	parkingi z polbruku	m2	112,20						
28	trawniki	m2	366,90						
	Branża energetyczna (roboty demontażowe, roboty montażowe)								
29	demontaż przewodów	m	144,00						
30	demontaż opraw oświetleniowych i słupów	kpl	2,00						
31	montaż linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXS _n 4x70	m	151,00						
32	montaż linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXS _n 4x25	m	151,00						
33	przepusty	m	17,00						
34	montaż słupów i opraw oświetleniowych	kpl	4,00						
	Ogółem zadanie inwestycyjne								

DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.:

Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

